


がんばろう！東北

国道 45 号 夏休み前までに 全線で広域迂回解消へ ～長大「仮橋」2 橋が大幅前倒しで完成～

- 大震災直後より「くしの歯作戦」として、被災者捜索活動や緊急物資の輸送などの交通を確保するための道路啓開を実施、3 月 18 日に完了。
- また、被災箇所の応急復旧も進めてきており、震災後 1 ヶ月の 4 月 10 日までに全区間（478 km）の通行を確保。
- 津波で流出した気仙大橋（岩手県陸前高田市）と小泉大橋（宮城県気仙沼市）の 2 区間については、広域迂回をお願いし、道路利用者の皆様にはご不便をおかけしていましたが、このたび 7 月中旬（夏休み前）までに仮橋完成の目処が立ち、これにより広域迂回が全て解消され被災地の復旧・復興に寄与。



- 気仙大橋の仮橋工事は、当初 9 月の完成を目標としていましたが、一日に最大 90 人の作業体制で休日を返上し、一日の作業時間も延長して工事にあたった結果、完成が大幅に前倒し。
- ※（小泉大橋仮橋は 6 月中、気仙大橋仮橋は 7 月中旬までに完成。供用日時の詳細が決定しだい別途発表します）

<記者発表会：宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会>

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 TEL:022-225-2171(代)
道路部 道路情報管理官 伊藤 友良 (内線 4 1 1 4)
道路管理課長 木我 茂 (内線 4 4 1 1)

国道45号 気仙大橋、小泉大橋 仮橋位置図・写真

岩手県陸前高田市
気仙大橋 仮橋L=210.6m

至 青森

